

Graficzna prezentacja postępu robót - węzły

W-WA ŚCIERALNA SMA	W-WA WIAŻĄCA BA	PODBUDOWA BA	PODBUDOWA KŁSM	STABILIZACJA CEMENTEM	WARSTWA MROZOCHRON NA	NASYP	WYKOP	WMPn	WYKOP	NASYP	WARSTWA MROZOCHRON NA	STABILIZACJA CEMENTEM	PODBUDOWA KŁSM	PODBUDOWA BA	W-WA WIAŻĄCA BA	W-WA ŚCIERALNA SMA
ŁĄCZNICA C									ŁĄCZNICA A							
								0+000								
								100								
								200								
								300								
ŁĄCZNICA D									ŁĄCZNICA B							
								0+000								
								100								
								200								
								300								

W-WA ŚCIERALNA SMA	W-WA WIAŻĄCA BA	PODBUDOWA BA	PODBUDOWA KŁSM	STABILIZACJA CEMENTEM	WARSTWA MROZOCHRON A	NASYP	WYKOP	WMPd	WYKOP	NASYP	WARSTWA MROZOCHRON A	STABILIZACJA CEMENTEM	PODBUDOWA KŁSM	PODBUDOWA BA	W-WA WIAŻĄCA BA	W-WA ŚCIERALNA SMA
ŁĄCZNICA D									ŁĄCZNICA A							
								100								
								200								
ŁĄCZNICA E									ŁĄCZNICA B							
								100								
								200								
								300								
ŁĄCZNICA F									ŁĄCZNICA C							
								100								
								200								

ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCUMarzec 2017
ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
ROBOTY NIEPRZRWDZIANE DO WYKONANIA
ROBOTY DO WYKONANIA

SPORZĄDZIŁ:  
Piotr Żukowski - AIDA