

Strona prawa						Pas rozdziału	Strona lewa												
Barierki ochronne	Oznakowanie pionowe	Oznakowanie poziome	Humusowanie i obsianie	Wypełnienie poboczy	Warstwa ścierna SMA	Podbudowa BA	warstwa mrozochronna	podbudowa K2SM	Rozbójka dróg i ulic	stabilizacja cementem	wykop	nasyp	Wymiana gruntów samonośnych	Usunięcie humusu	Karczowanie i czyszczenie	Usunięcie karp	Wycinka drzew	Wypełnienie pasa rozdziału	Barierki drogowe
																		500	500
																		600	600
																		700	700
																		800	800
																		900	900
																		6+000	6+000
																		100	100
																		200	200
																			WS - 6
																		300	300
																		400	400
																		500	500
																		600	600
																		700	700
																		800	800
																		900	900
																		7+000	7+000
																		100	MS - 7
																		200	200
																		300	300
																		400	400
																		500	500
																		600	600
																		700	700
																		800	800
																		900	900
																		8+000	8+000
																		100	100
																		200	200
																		300	300
																		400	400
																		500	500
																		600	600
																		700	700
																		800	800
																		900	900
																		9+000	9+000
																		100	100
																		163	163
ROBOTY WYKONANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM																			
ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO																			
ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE DO WYKONANIA																			
ROBOTY DO WYKONANIA																			

Sporządziła: Agnieszka Dorocka - AIDA