

Strona prawa		Pas rozdziału		Strona lewa																	
		Wypełnienie pasa rozdziału	Barierę/drogowe	Wycinka drzew	Usunięcie karp	Usunięcie i czyszczenie	Usunięcie karp	Wycinka drzew	Wymiana gruntów samonośnych	nasyp	wykop	stabilizacja cementem	Rozbójka dróg i ulic	podbudowa KSM	warstwa mrozochronna	w-wa wiążąca BA	Warstwa ścierna SMA	Wypełnienie poboczy	Humusowanie i obsianie	Oznakowanie pionowe	Barierę ochronne
			500	500																	
			600	600																	
			700	700																	
			800	800																	
			900	900																	
			6+000	6+000																	
			100	100																	
			200	200	WS-6																
			300	300																	
			400	400																	
			500	500																	
			600	600																	
			700	700																	
			800	800																	
			900	900																	
			7+000	7+000																	
			100	100	MS-7																
			200	200																	
			300	300																	
			400	400																	
			500	500																	
			600	600																	
			700	700																	
			800	800																	
			900	900																	
			8+000	8+000																	
			100	100																	
			200	200																	
			300	300																	
			400	400																	
			500	500																	
			600	600																	
			700	700																	
			800	800																	
			900	900																	
			9+000	9+000																	
			100	100																	
			163	163																	
ROBOTY WYKONANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM																					
ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO																					
ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE DO WYKONANIA																					
ROBOTY DO WYKONANIA																					

Sporządziła: Agnieszka Dorocka - AIDA