

Strona prawa		Pas rozdziału		Strona lewa																				
		Wypełnienie pasa rozdziału	Barierę drogowe	Wycinka drzew	Usunięcie karp	Karczowanie i czyszczenie	Usunięcie karp	Wycinka drzew	Wymiana gruntów samonośnych	nasyp	wykop	stabilizacja cementem	Rozbiórka dróg i ulic	warstwa mrozochronna	Podbudowa KESM	Podbudowa BA	w-wa wiążąca BA	w-wa ścierna SMA	Wypełnienie poboczy	Humusowanie i obsianie	Oznakowanie poziome	Barierę ochronne		
		600		600																				
		700		700																				
		800		800																				
		900		900																				
		6+000		6+000																				
		100		100																				
		200	WS - 6	200																				
		300		300																				
		400		400																				
		500		500																				
		600		600																				
		700		700																				
		800		800																				
		900		900																				
		7+000		7+000																				
		100	MS - 7	100																				
		200		200																				
		300		300																				
		400		400																				
		500		500																				
		600		600																				
		700		700																				
		800		800																				
		900		900																				
		8+000		8+000																				
		100		100																				
		200		200																				
		300		300																				
		400		400																				
		500		500																				
		600		600																				
		700		700																				
		800		800																				
		900		900																				
		9+000		9+000																				
		100		100																				
		163		163																				
ROBOTY WYKONANE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM																								
ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO																								
ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE DO WYKONANIA																								
ROBOTY DO WYKONANIA																								

Sporządziła: Agnieszka Dorocka - AIDA