

Graficzną prezentację postępu Robót drogowych - Węzły- grudzień 2014

W-wa Sieradza SMA	W-wa Wąsosz BA	Podbudowa BA	Podbudowa KSM	STABILIZACJA CEMENTEM	WARSTWA MIĘDZOCIEGNO	NASYP	WYKOP	WMPn	WYKOP	NASYP	WARSTWA MIĘDZOCIEGNO	STABILIZACJA CEMENTEM	PODBUDOWA KSM	PODBUDOWA BA	WARSTWA MIĘDZOCIEGNO	W-wa Sieradza SMA
ŁĄCZNICA C									ŁĄCZNICA A							
								0+100								
								200								
								300								
ŁĄCZNICA D									ŁĄCZNICA B							
								0+100								
								200								
								300								

W-wa Sieradza SMA	W-wa Wąsosz BA	Podbudowa BA	Podbudowa KSM	STABILIZACJA CEMENTEM	WARSTWA MIĘDZOCIEGNO A	NASYP	WYKOP	WMPt	WYKOP	NASYP	WARSTWA MIĘDZOCIEGNO A	STABILIZACJA CEMENTEM	PODBUDOWA KSM	PODBUDOWA BA	W-wa Wąsosz BA	W-wa Sieradza SMA
ŁĄCZNICA D									ŁĄCZNICA A							
								100								
								200								
ŁĄCZNICA E									ŁĄCZNICA B							
								100								
								200								
								300								
ŁĄCZNICA F									ŁĄCZNICA C							
								100								
								200								

ROBOTY WYKONANE																
ROBOTY NIEPRZRWIDZIANE DO WYKONANIA																
ROBOTY DO WYKONANIA																