

## Graficzna prezentacja postępu robót - węzły

W-WA ŚCIERALNA SMA	W-WA WIĄŻĄCA BA	PODBUDOWA BA	PODBUDOWA KŁSM	STABILIZACJA CEMENTEM	WARSTWA MROZOCHRONNA	NASYP	WYKOP	WMPn	WYKOP	NASYP	WARSTWA MROZOCHRONNA	STABILIZACJA CEMENTEM	PODBUDOWA KŁSM	PODBUDOWA BA	W-WA WIĄŻĄCA BA	W-WA ŚCIERALNA SMA
<b>ŁĄCZNICA C</b>									<b>ŁĄCZNICA A</b>							
								0+100								
								+200								
								+300								
<b>ŁĄCZNICA D</b>									<b>ŁĄCZNICA B</b>							
								0+100								
								+200								
								+300								

W-WA ŚCIERALNA SMA	W-WA WIĄŻĄCA BA	PODBUDOWA BA	PODBUDOWA KŁSM	STABILIZACJA CEMENTEM	WARSTWA MROZOCHRONNA	NASYP	WYKOP	WMPi	WYKOP	NASYP	WARSTWA MROZOCHRONNA	STABILIZACJA CEMENTEM	PODBUDOWA KŁSM	PODBUDOWA BA	W-WA WIĄŻĄCA BA	W-WA ŚCIERALNA SMA
<b>ŁĄCZNICA D</b>									<b>ŁĄCZNICA A</b>							
								+100								
								+200								
<b>ŁĄCZNICA E</b>									<b>ŁĄCZNICA B</b>							
								+100								
								+200								
								+300								
<b>ŁĄCZNICA F</b>									<b>ŁĄCZNICA C</b>							
								+100								
								+200								

ROBOTY WYKONANE W MIAŚCU sierpień 2015
ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
ROBOTY NIEPRZRWIDZIANE DO WYKONANIA
ROBOTY DO WYKONANIA

SPORZĄDZIŁA:

Agnieszka Dorocka- AIDA