

Graficzną prezentację postępu Robót- Węzły

W-WA ŚCIERALNA SMA	W-WA WIĄŻĄCA BA	PODBUDOWA BA	PODBUDOWA KŁSM	STABILIZACJA CEMENTEM	WARSTWA MROZOCHRONNA	NASYP	WYKOP	WMPn	WYKOP	NASYP	WARSTWA MROZOCHRONNA	STABILIZACJA CEMENTEM	PODBUDOWA KŁSM	PODBUDOWA BA	W-WA WIĄŻĄCA BA	W-WA ŚCIERALNA SMA
ŁĄCZNIKA C									ŁĄCZNIKA A							
								0+100								
								+200								
								+300								
ŁĄCZNIKA D									ŁĄCZNIKA B							
								0+100								
								+200								
								+300								

W-WA ŚCIERALNA SMA	W-WA WIĄŻĄCA BA	PODBUDOWA BA	PODBUDOWA KŁSM	STABILIZACJA CEMENTEM	WARSTWA MROZOCHRONNA	NASYP	WYKOP	WMPi	WYKOP	NASYP	WARSTWA MROZOCHRONNA	STABILIZACJA CEMENTEM	PODBUDOWA KŁSM	PODBUDOWA BA	W-WA WIĄŻĄCA BA	W-WA ŚCIERALNA SMA
ŁĄCZNIKA D									ŁĄCZNIKA A							
								+100								
								+200								
ŁĄCZNIKA E									ŁĄCZNIKA B							
								+100								
								+200								
								+300								
ŁĄCZNIKA F									ŁĄCZNIKA C							
								+100								
								+200								

ROBOTY WYKONANE W MIAŚCIE MAJ 2015
ROBOTY WYKONANE DO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
ROBOTY NIEPRZRWIDZIANE DO WYKONANIA
ROBOTY DO WYKONANIA

SPORZĄDZIŁA:

Agnieszka Dorocka- AIDA