

Procentowe zaawansowanie w poszczególnych robotach- roboty mostowe- grudzień 2014

Lp.	Asortyment robót	DPD-2.1	MS-2	DPD-2.2	WS-3	WS-4	DPG-5	WS-6	MS-7	MD-7.1	WS-8
1	Wykopy	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	Zasyпка fundamentów	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Zasyпка przestrzeni za przyczółkiem i formowanie stożków i nasypów w obrębie obiektów	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Pale żelbetowe wbijane	18%	15%	18%	-	10%	-	-	-	20%	-
5	Próbnе obciążenie pali	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	0%	-
6	Pale wielkośrednicowe formowane w gruncie	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-
7	Próbnе obciążenie pali wielkośrednicowych	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-
8	Ścianki szczelne	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-
9	Zbrojenie betonu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	Sprężanie	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
11	Beton podkładowy	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	Beton fundamentów	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	Beton podpór	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%	0%	-
14	Beton ustroju nośnego	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
15	Beton łuku żelbetowego	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
16	Beton zabudów chodnikowych i oczepów nasypów	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%	0%	-
17	Beton płyt przejściowych	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%	0%	-
18	Konstrukcje powłokowe z blach falistych	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
19	Prefabrykowane belki strunobetonowe	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Konstrukcje stalowe ustroju zespolonego	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-