

Procentowe zaawansowanie w poszczególnych robotach - roboty mostowe

L.p.	Asortyment robót	DPD-2.1	MS-2	DPD-2.2	WS-3	WS-4	DPG-5	WS-6	MS-7	MD-7.1	WS-8
1	Wykopy	10%	10%	10%	33%	10%	0%	5%	33%	100%	60%
2	Zasyпка fundamentów	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Zasyпка przestrzeni za przyczółkiem i formowanie stożków i nasypów w obrębie obiektów	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Pale żelbetowe wbijane	50%	50%	50%	-	50%	-	-	15%	100%	-
5	Próbnе obciążenie pali	50%	50%	50%	-	50%	-	-	50%	100%	-
6	Pale wielkośrednicowe formowane w gruncie	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
7	Próbnе obciążenie pali wielkośrednicowych	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
8	Ścianki szczelne	-	-	-	-	-	-	0%	36%	100%	-
9	Zbrojenie betonu	6%	15%	11%	24%	8%	0%	0%	25%	40%	0%
10	Sprężanie	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
11	Beton podkładowy	40%	40%	40%	25%	50%	0%	0%	19%	100%	0%
12	Beton fundamentów	50%	50%	50%	17%	50%	0%	0%	10%	100%	0%
13	Beton podpór	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%	60%	-
14	Beton ustroju nośnego	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
15	Beton łuku żelbetowego	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
16	Beton zabudów chodnikowych i oczepów nasypów	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%	0%	-
17	Beton płyt przejściowych	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%	0%	-
18	Konstrukcje powłokowe z blach falistych	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
19	Prefabrykowane belki strunobetonowe	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Konstrukcje stalowe ustroju zespolonego	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-