

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 01.08 -05.08.2016R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1		Kanał z rur DN 300	ponad plan
2	Kanał 20 MS-7	Kanał z rur DN 500	100,00%
3		Umocnienie dna i skarp rowów przy wylotach płytami betonowymi o grubości nie mniejszej niż 12 cm	100,00%
4		studnie betonowe kpl DN 1200 mm wraz z fundamentem	100,00%
5		Podsypka piaskowa, warstwa o grubości 15 cm	150,00%
6		osadniki przed studniami wpadowymi	100,00%
7	zbiornik nr 2	wyloty betonowe dla rur o średnicy 500	100,00%