

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 04.05 -13.05.2016R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	Kanał 14 - WS-6	kanał z rur DN 300	ponad plan
2	Kanał 18 - MS 7.1	kanał z rur DN 400	133,33%
3		studnie betonowe kpl. DN 1200 mm wraz z fundamentem	133,33%
4		studnie wpadowe DN 1500 mm wraz z fundamentem	150,00%
5	zbiornik nr 1	płyty typu YOMB z wypełnieniem otworów zasypką żwirową	106,67%