

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 07.09 -13.09.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych	350,01%
2	Węzeł Tarda	Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	266,67%
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
4	Wp, 331,332,333,3 34,335,336,33 7,338	kanal z rur DN 200	166,67%
5	Kanał 19,2	kanal z rur DN 300	ponad plan
6	Kanał 19,2	studnie betonowe kpl DN 1200 mm wraz z fundamentem	133,33%
PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH			
7	zbiornik nr 4	podsyпка piaskowa, warstwa o grubości 20 cm	250,00%
8	zbiornik nr 4	podsyпка piaskowa, warstwa o grubości 15 cm	400,00%
9	zbiornik nr 4	geowłóknina	250,00%
10	zbiornik nr 4	płyty ażutowe typu EKO z wypełnieniem otworów zasypką żwirową	250,00%
11	zbiornik nr 4	geomembrana kubełkowa	400,00%
12	zbiornik nr 4	płyty typu YOMB z wypełnieniem otworów zasypką żwirową	300,00%