

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 08.08 -13.08.2016R.

| L.p. | Numer obiektu | Zakres robót | Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień |
|-------------|----------------------|--|---|
| 1 | | Kanał z rur DN 300 | ponad plan |
| 2 | | Umocnienie dna i skarp rowów przy wylotach płytami betonowymi o grubości nie mniejszej niż 12 cm | 100,00% |
| 3 | | wyloty betonowe dla rur o średnicy 500 | 100,00% |