

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 14.09 -19.09.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych	100,00%
2		Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 20 cm	100,00%
3	Węzeł Tarda	Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2 m	100,00%
4		Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	100,00%
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
5	Wp 2;4;6;8;10;12 Wp 15;17;19;21;23 ;25;70;71;72; Wp 162A,163A;16 4 w KA 7	kanal z rur DN 200	300,00%
6	Kanał 2	kanal z rur DN 300	ponad plan
7	Kanał 2	studnie betonowe kpl DN 1200 mm wraz z fundamentem	133,33%
BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH			
8		Montaż linii kablowej nn -0,4 kV typu YAKY 4x120 mm ²	107,14%
9		Wykop otwarty - rury osłonowe typu HDPE 110/6mm	100,00%