

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 16.05 -20.05.2016R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych	100,00%
2		Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 20 cm	100,00%
3		wykonanie obudowy wylotów przykanalików	ponad plan
4		kanal z rur DN 200	100,00%
5	Kanal 14-WS-6	kanal z rur DN 300	ponad plan
6	Kanal 18-MS 7.1	kanal z rur DN 400	100,00%
7		studnie betonowe kpl DN 1200 mmm wraz z fundamentem	100,00%
8		studnie ściekowe z wpustami kpl. DN 600	100,00%