

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek A)**

**WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 16.11 -20.11.2015 R.**

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych	110,54%
1		wykonanie obudowy wylotów przykanalików	ponad plan
2		sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	100,00%
<b>BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>			
3		kanał z rur DN200	100,00%
4	Kanał 22	kanał z rur DN300	ponad plan
5		kanał z rur DN 400	100,00%
6		Umocnienie dna i skarp rowów przy wylotach płytami betonowymi o grubości nie mniejszej niż 12 cm	111,11%
7		studnie betonowe kaskadowe kpl DN 1200 mm wraz z fundamentem	100,00%
8		studnie sciekowe z wpustami kpl. DN 600	400,00%
<b>BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO</b>			
9	Węzeł Tarda	Złącze słupowe z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi, umożliwiające podłączenie do 2 kabli 5x25mm <sup>2</sup>	ponad plan