

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 18.04 -22.04.2016R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych	106,83%
2		Wykonanie obudowy wylotów przykanalików	ponad plan
3	zatoki autobusowe	Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	105,00%
4		Umocnienie dna i skarp rowów przy wylotach płytami betonowymi o grubości nie mniejszej niż 12 cm	125,00%
5		płyty typu YOMB z wypełnieniem otworów zasypką żwirową	106,67%
6	7+600-8+000	Stunia SKM - 3 (w tym 3 -krotna regulacja wysokościowa)	100,00%