

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 21.09 -25.09.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych	108,54%
2		Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 20 cm	100,00%
3		Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	111,11%
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
4		kanal z rur DN 200	100,00%
5	Kanał 2	kanal z rur DN 300	ponad plan
6		kanal z rur DN 400	100,00%
7		Umocnienie dna i skarp rowów przy wylotach płytami betonowymi o grubości nie mniejszej niż 12cm	100,00%
8	Kanał 2	studnie betonowe kpl DN1200mm wraz z fundamentem	100,00%
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO			
9		Bednarka uziemiająca 25x4mm	111,11%
10		Rura ochronna Ø110x95 układana w ziemi	100,00%
BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH			
11	Kolizja nr 5	Montaż linii kablowej nn-0,4kV typu YAKY 4x120 mm 2	107,14%