

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda  
(pododcinek A)**

**WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 21.11 -25.11.2016R.**

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1		kanał z rur DN 300	ponad plan
2		studnie betonowe kpl DN 1200 mm wraz z fundamentem	100,00%
3		stopień wodny St - 4/2	100,00%
4		podsyпка piaskowa, warstwa o grubości 20 cm	166,67%
5		wykop pod kanał z rurami 4xHDPE110/6,3m	100,00%
6		płyty ażutowe typu EKO z wypełnieniem otworów zasypką żwirową	140,00%
7		XzTKMXpw 15x4x0,8 etap I I-4250m, etap II 460	54,35%
8		Studnia SKR-2	100,00%