

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 26.09 -30.09.2016R.

| L.p. | Numer obiektu | Zakres robót | Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień |
|------|-------------------|---|--|
| 1 | | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych | 100,00% |
| 2 | zatoki autobusowe | sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100mm | ponad plan |
| 3 | | studnie betonowe kpl DN 1200 mm wraz z fundamentem | 100,00% |
| 4 | | osadniki przed studniami wpadowymi | 100,00% |
| 5 | 7+600-8+000 | wykop pod kanał z rurami 4xRHDPEt 110/6,3 mm | 100,00% |