

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 29.02 -04.03.2016R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
1		wykonanie obudowy z wylotów przykanalików	ponad plan
2	zatoki autobusowe	sączki podłużne z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm	100,00%
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
3	kanał 22	kanał z rur DN 300	ponad plan
BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO			
4	7+600 - 8+000	wykop pod kanał, z rurami 4xHDPE 110/6,3mm	100,00%
5	7+600 -8+000	studnia SKM - 3 (w tym 3-krotna regulacja wysokościowa)	100,00%