

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 29.03 -01.04.2016R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych	100,00%
2	zatoki autobusowe	sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	100,00%
BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO			
3	7+600-8+000	wykop pod kanał z rurami 4xHDPE 110/6,3 mm	125,00%
4	7+600-8+000	studnia SKM - 3 (w tym 3 - krotna regulacja wysokościowa)	100,00%