

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 30.05 -03.06.2016R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych	117,96%
2		Wykonanie obudowy wylotów przykanalików	ponad plan
3	zatoki autobusowe	Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm	115,00%