

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 31.08 -06.09.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	WP 309-WA 309	Umocnienie dna i skarp rowów przy wylotach płytami betonowymi o grubości nie mniejszej niż 12 cm	100,00%
2	zbiornik nr 4	podsyпка piaskowa, warstwa o grubości 20cm	100,00%
3	zbiornik nr 4	podsyпка piaskowa, warstwa o grubości 15cm	100,00%
4	zbiornik nr 4	płyty ażurowe typu EKO z wypełnieniem otworów zasypką żwirową	100,00%
5	zbiornik nr 4	geomembrana kubełkowa	100,00%
6	zbiornik nr 4	płyta typu YOMB z wypełnieniem otworów zasypką żwirową	100,00%