

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 02.05 -08.05.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE - STRONA PRAWA				
1	7+400 - 9+163	S7 j.P	Oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (w.wiążąca)	dodatkowe
WARSTWA ŚCIERALNA				
2	łącnica C km 0+000-0+236	WMPN	Warstwa ściernalna SMA 11(KR6) gr 4 cm	100,00%
3	łącnica C km 0+020-0+271	WMPN	Warstwa ściernalna SMA 11(KR6) gr 4 cm	100,00%
4	7+300 - 9+163	S7 j.P	Warstwa ściernalna SMA 11(KR6) gr 4 cm	100,00%
5	0+020- 0+920	S7 j.L	Warstwa ściernalna SMA 11(KR6) gr 4 cm	100,00%
ELEMENTY ULIC - krawężniki i obrzeża				
6	przejazd gospodarczy	DZ 8/A (WS -8/A)	ułożenie krawężnika betonowego	100,00%
EKRANY AKUSTYCZNE I PRZECIWOLŚNIENIOWE				
7	montaż wypełnień	E3	Ekrany akustyczne	dodatkowe
HUMUSOWANIE				
8		DD7/A	Humusowanie z obsianiem skarp	100,00%