

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 04.04 -10.04.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
PODBUDOWA KŁSM - drogi dojazdowe i zjazdy				
1	DG1/A, DD7/A, DZ8/A, DD9/A, DD10A, WMPD łącznica D	zjazdy	podbudowa kłsm	dodatkowe
PODBUDOWA KŁSM 22 CM - STRONA LEWA				
2	7+300 - 7+400	S7 j.L	Podbudowa kłsm gr. 22 cm - 50% grubości (cz.1/2)	100,00%
PODBUDOWA KŁSM 22 CM - STRONA PRAWA				
3	7+300 - 7+450	S7 j. P	Podbudowa kłsm gr. 22 cm - 50% grubości (cz.1/2)	100,00%
ODWODNIENIE I PRZEPUSTY				
4	2+850 - 2+920 j.L. str P.	WS8/A, DZ8/A	Przepusty stalowe \varnothing 80 cm	100,00%
ELEMENTY PREFABRYKOWANE KORYTKOWE				
5	S7 km 8+490 - 8+545, 8+580-8+650 str. P	S7	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	133,33%
HUMUSOWANIE				
6	DD7/A, DD10/A		Humusowanie z obsianiem skarp	100,00%
7	0+000-0+800	S7	Humusowanie z obsianiem skarp z hydroobsiewem	100,00%