

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 04.07 -10.07.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ULEPSZONE PODŁOŻE STAB. CEMENTEM 15 cm-STRONA LEWA				
1	6+850-6+900	S7 j.L	ulepszone podłoże z gr.stab.cementem gr.15 cm	100,00%
ULEPSZONE PODŁOŻE STAB. CEMENTEM 15 cm-STRONA PRAWA				
2	6+840-6+900	S7 j.P	ulepszone podłoże z gr.stab.cementem gr.15 cm	100,00%
W-WA MROZOOCHRONNA 30 CM- STRONA LEWA				
3	6+850-6+940	S7 j.L	warstwa mrozochronna gr. 30 cm	dodatkowe
W-WA MROZOOCHRONNA 30 CM- STRONA PRAWA				
4	6+840-6+940	S7 j.P	warstwa mrozochronna gr. 30 cm	dodatkowe
5	5+230-5+500	S7 j.P	warstwa mrozochronna gr. 30 cm	100,00%
KŁSM - drogi dojazdowe i zjazdy				
6	0+150+ 0+720	DD5/A	Podbudowa kłsm KR1 - drogi dojazdowe	100,00%
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE - STRONA LEWA				
7	5+180-5+500	S7 j.L	Oczyszczenie i skropienie ww. niebitumicznych (kłsm)	100,00%
8	5+180-5+500	S7 j.L	Oczyszczenie i skropienie ww. bitumicznych (podb. BA)	100,00%
PODBUDOWA AC WMS 22P				
9	5+180-5+500	S7 j.L	Podbudowa AC WMS 22 P	100,00%
W-WA WIĄŻĄCA KR6 - STRONA LEWA				
10	5+180-5+500	S7 j.L	Warstwa wiążąca AC WMS 16 W gr. 8 cm	100,00%
ELEMENTY PREFABRYKOWANE KORYTKOWE				
11	6+030-6+096 L 6+315-6+330 P	S7	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	100,00%
EKRANY akustyczne i przeciwoślńieniowe				
12	pale fundamentowe	EA5,EA6	Ekrany akustyczne	100,00%
13	montaż podwalin	E1	Ekrany akustyczne	dodatkowe
OGRODZENIE				
14	S7 7+500-9+163 L+P	S7	Ustawienie ogrodzenia	100,00%