

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 10.08 - 16.08.2015 R.

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	5+300 - 5+400	S7 j.P	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.35 cm	100,00%
WYKOPY-STRONA PRAWA				
2	PLAN 5+300 - 5+400 JEST 5+200 - 5+300	S7 j.P	Wykonywanie wykopów	100,00%
3	4+900 - 5+100	S7 j.P	Wykonywanie wykopów	dodatkowe
4	PLAN 7+400 - 7+800 JEST 7+500-7+800	S7 j.P	Wykonywanie wykopów	100,00%
NASYPY-STRONA PRAWA				
5	PLAN 2+550- 2+600 JEST 2+500 - 2+600	S7 j.P	Wykonywanie nasypów	100,00%
6	2+900 - 3+000	S7 j.P	Wykonywanie nasypów	dodatkowe
7	8+150 - 8+350	S7 j.P	Wykonywanie nasypów - GWN	dodatkowe
8		DD 9/A	Wykonywanie nasypów	100,00%
9		DZ8/A	Wykonywanie nasypów	100,00%
10	łąącznica C	W.Miłomłyn PD	Wykonywanie nasypów	100,00%
ULEPSZONE PODŁOŻE STAB. CEMENTEM 15 cm-STRONA PRAWA				
11	7+800 - 8+000	S7 j.P	ulepszone podłoże z gr.stab.cementem gr.15 cm	100,00%
W-WA MROZOCHRONNA 30 CM- STRONA PRAWA				
12	7+800 - 8+000	S7 j.P	warstwa mrozochronna gr. 30 cm	100,00%
ODWODNIENIE I PRZEPUSTY				
13	8+580	S7	Przepusty wodne Ø 150 cm	100,00%
14	obruk	DD6/A	Przepusty stalowe Ø 80 cm	100,00%
HUMUSOWANIE				
15	1+400 - 1+600	S7	Humusowanie z obsianiem skarp	100,00%