

## Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

## WYKONANE ROBOTY DROGOWE 10.10 -16.10.2016

Lp.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>WYKONANIE WYKOPÓW</b>				
1	2+400-2+500	DZ8/A	wykonanie wykopów	dodatkowe
<b>NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA GR. 20 CM</b>				
2	DD9	DD9	nawierzchnia tłuczniowa grubości 20 cm	495,77%
<b>UMOCNIENIE POBOCZA - STRONA LEWA</b>				
3	0+000-1+500	DD6	umocnienie poboczy	100,00%
<b>ODWODNIENIE I PRZEPUSTY</b>				
4	S7	S7	przepusty pod zjazdami $\varnothing$ 50 cm	dodatkowe
<b>ELEMENTY ULIC - ściek trójkątny</b>				
5	pod DPG-5	DZ8/A	ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	dodatkowe
<b>BARIERY DROGOWE</b>				
6	S7	S7	Bariery H1W2 jednostronne	dodatkowe
7	S7	S7	Bariery H2W2	dodatkowe
8	S7	S7	Bariery H1W3 jednostronne	100,00%
<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
9	1+300- 6+050	S7 j.L	oznakowanie poziome grubowarstwowe i ciągłe	100,00%
10	1+300- 6+050	S7 j.L	oznakowanie poziome grubowarstwowe i ciągłe	100,00%
<b>ELEMENTY ULIC - KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>				
11	2+224-2+310 L.P., 3+650-3+800 L	DZ8/A	Ułożenie krawężnika betonowego	100,00%
<b>UMOCNIENIE SKARP MATĄ ANTYEROZYJNĄ</b>				
12	DZ8/A	DZ8/A	Umocnienie skarp matą antyerozyjną	dodatkowe
<b>Ekran akustyczny i przeciwośluszeniowy</b>				
13	pale fundamentowe, betonowanie głowic, montaż słupów	E2	Ekran przeciwośluszeniowy	dodatkowe
<b>OGRODZENIE</b>				
14	5+400-6+800	S7 str. P	Ustawienie ogrodzenia	100,00%
<b>HUMUSOWANIE</b>				
15	S7, DD5, DD7	S7, DD5, DD7	Humusowanie z obsianiem skarp	100,00%
<b>DARNIOWANIE</b>				
16	S7	WMPD	darniowanie skarp na piasek kożuchowe-pełne (umocnienie dna rowów)	dodatkowe
17	S7	WMPD	darniowanie skarp na piasek kożuchowe-pełne (umocnienie dna rowów)	dodatkowe