

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 11.07 -17.07.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>W-WA MROZOOCHRONNA 10 CM- STRONA LEWA</b>				
1	6+850-6+940	S7 j.L	warstwa mrozochronna gr. 10 cm	100,00%
<b>W-WA MROZOOCHRONNA 10 CM- STRONA PRAWA</b>				
2	6+840-6+940	S7 j.P	warstwa mrozochronna gr. 10 cm	100,00%
3	5+230-5+500	S7 j.P	warstwa mrozochronna gr. 10 cm	100,00%
<b>PODBUDOWA KŁSM 22 cm - STRONA LEWA</b>				
4	6+850-6+920	S7 j.L	podbudowa kłsm gr. 22cm	dodatkowe
<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE - STRONA LEWA</b>				
5	6+010-6+100	S7 j.L	Oczyszczenie i skropienie ww. niebitumicznych (kłsm)	dodatkowe
6	5+930-6+100	S7 j.L	Oczyszczenie i skropienie ww. bitumicznych (podb. BA)	60,22%
<b>PODBUDOWA AC WMS - STRONA LEWA</b>				
7	6+010-6+100	S7 j.L	Podbudowa AC WMS 22 P	100,00%
<b>ELEMENTY ULIC-ściek trójkątny</b>				
8	6+315-6+330 str. P	S7 j.P	Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	100,00%
<b>CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ</b>				
9	0+000-0+012 str. L i P	DZ8/A	chodnik z kostki betonowej	dodatkowe
<b>ELEMENTY ULIC-krawężniki i obrzeża</b>				
10	0+000-0+012 str. L i P	DZ8/A	Ułożenie krawężnika betonowego	dodatkowe
11	0+000-0+012 str. L i P	DZ8/A	Ułożenie obrzeża betonowego	dodatkowe
<b>ELEMENTY PREFABRYKOWANE KORYTKOWE</b>				
12	6+280-6+330 str.P	S7	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	100,00%