

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 12.09 -18.09.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
PODBUDOWA KŁSM 22 CM - STRONA PRAWA				
1	1+147-1+242	S7 j.P	podbudowa z kruszywa KŁSM gr. 22cm	100,00%
ODWODNIENIE I PRZEPUSTY				
2		S7	wykonanie przepustów z rur PEHD o przekroju kołowym - średnica 50 cm	106,67%
3		S7	przepusty pod zjazdami Ø 50 cm	110,00%
ELEMENTY ULIC - ściek trójkątny				
4	1+165-1+234	S7 jp, str.P	ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	dotatkowe
CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ				
5	przejazd po WS-3	str. L i P	chodnik z kostki betonowej	25,00%
ELEMENTY ULIC - krawężniki i obrzeża				
6	przejazd po WS-3	str. L i P	ułożenie krawężnika betonowego	100,00%
7	przejazd po WS-3	str. L i P	ułożenie obrzeża betonowego	100,00%
UMOCNIENIE SKARP MATĄ ANTYEROZYJNĄ				
8		DZ 8A	umocnienie skarp matą antyerozyjną	100,00%
EKRANY AKUSTYCZNE I PRZECIWOLŚNIENIOWE				
9	podwaliny i wypełnienia		ekrany akustyczne (przekrój drogowy) h=3,5m L=595 m	100,00%
OGRODZENIE				
10	3+300-5+100	S7 str.L,P	Ustawienie ogrodzenia	100,00%
HUMUSOWANIE				
11	S7	S7	Humusowanie z obsianiem skarp	100,00%