

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 13.06 -19.06.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
PODBUDOWA KŁSM 22 CM - STRONA PRAWA				
1	3+010-3+030	S7 j.P	Podbudowa kłsm gr. 22 cm- 50% grubości (cz.1/2)	100,00%
2	3+046-3+100	S7 j.P	Podbudowa kłsm gr. 22 cm- 50% grubości (cz.1/2)	100,00%
3	2+580-2+602	S7 j.P	Podbudowa kłsm gr. 22 cm- 50% grubości (cz.1/2)	100,00%
4	2+613-2+650	S7 j.P	Podbudowa kłsm gr. 22 cm- 50% grubości (cz.1/2)	100,00%
ODWODNIENIE I PRZEPUSTY				
5		DZ8/A	Przepusty pod zjazdami \varnothing 60 cm	100,00%
ELEMENTY ULIC - ściek trójkątny				
6	6+075 -6+090;	S7	Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	100,00%
OZNAKOWANIE POZIOME				
7	S7 0+000-0+900- malowanie	WMPN	oznakowanie poziome grubowarstwowe i ciągłe	100,00%
8	0+000-0+900- malowanie	S7	oznak. poziome- grub.-l.ciągłe	100,00%
9	0+000-0+930- trasowanie	S7	oznak. poziome- grub.-l.przerywane	100,00%
10	0+000-0+900- trasowanie	S7	oznak. poziome- grub.-l.na skrzyżow. i przejściach dla p.	100,00%
11	0+000-0+900- trasowanie	S7	oznak. poziome grub. strzałki i inne symbole	100,00%
12		DG1/A	oznak. poziome cienkowarstwowe i ciągłe	100,00%
OSŁONY ENERGOCHŁONNE				
13		WMPN	wykonanie osłon energochłonnych	100,00%
ELEMENTY PREFABRYKOWANE KORYTKOWE				
14	6+030-6+075	S7	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	100,00%
GWOŹDZIE GRUNTOWE				
15	2+540-2+660	S7	gwoździowanie skarp	100,00%
OGRODZENIE				
16	0+000 - 1+100, 7+500-9+100	S7	Ustawienie ogrodzenia	100,00%
HUMUSOWANIE				
17	2+500 - 3+000	S7	Humusowanie z obsianiem skarp	100,00%