

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 14.03 -20.03.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
W-WA MROZOOCHRONNA 30 CM- STRONA PRAWA				
1	7+400-7+450	S7 j.P	warstwa mrozochronna gr. 30 cm	100,00%
PODBUDOWA KŁSM 22 CM- STRONA LEWA				
2	2+850- 2+900	S7 j.L	Podbudowa kłsm gr. 22 cm- 50% grubości (cz.2/2)	100,00%
PODBUDOWA KŁSM 22 CM- STRONA PRAWA				
3	0+980-1+020	S7 j.P	Podbudowa kłsm gr. 22 cm- 50% grubości (cz.1/2)	100,00%
4	W.Miłomłyn PD	łącznie A,B,C	Podbudowa kłsm gr. 22 cm- 50% grubości (cz.2/2)	100,00%
NAWIERZCHNIA KRUSZYWOWA - DROGI DOJAZDOWE				
5	0+200-0+400	DD9/A	Nawierzchnia z kruszywa	100,00%
ELEMENTY ULIC-ściek trójkątny				
6	0+950-1+039		Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	62,50%
OZNAKOWANIE PIONOWE - bramownica				
7		bramownica	Konstrukcja bramowa dla znaków drogowych	dotatkowe
HUMUSOWANIE				
8		DD7/A, DD9/A	Humusowanie z obsianiem skarp	100,00%