

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 15.08 -21.08.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
W-WA MROZOOCHRONNA 10 CM - STRONA PRAWA				
1	1+260-1+350	S7 j.P	warstwa mrozoochronna (góra) gr. 10 cm	100,00%
PODBUDOWA KŁSM 22 CM - STRONA LEWA				
2	7+220-7+300	S7 j.L	podbudowa kłsm gr. 22 cm-50% grubości (cz. 1/2)	dodatkowe
PODBUDOWA KŁSM 22 CM - STRONA PRAWA				
3	7+220-7+300	S7 j.P	podbudowa kłsm gr. 22 cm-50% grubości (cz. 1/2)	dodatkowe
4	1+260-1+350	S7 j.P	podbudowa kłsm	100,00%
PODBUDOWA AC WMS - STRONA PRAWA				
5	1+260-1+370	S7 j.P	Podbudowa AC WMS 22P	100,00%
6	5+950-6+100	S7 j.P	Podbudowa AC WMS 22P	100,00%
W-WA WIAŻĄCA KR 6 - STRONA PRAWA				
7	1+260- 1+470	S7 j.P	Warstwa wiążąca AC WMS 16 W gr. 8 cm	100,00%
UMOCNIENIE POBOCZY - STRONA LEWA				
8	4+300-6+000	DZ8/A	umocnienie poboczy	100,00%
ELEMENTY ULIC-ściek trójkątny				
9	1+265,90-1+330	S7 j.P	ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	dodatkowe
BARIERY DROGOWE				
10	3+200-5+000	S7	bariery H1W2 jednostronne	100,00%
11	5+200-5+500	S7	bariery H2W4 - dwustronna	100,00%
OSŁONY PRZECIWOLŚNIENIOWE				
12	1+623-1+673	S7	osłony przeciwolśnieniowe	dodatkowe
13	1+673 - 2+000	S7	osłony przeciwolśnieniowe	dodatkowe
OGRODZENIE				
14	3+200-5+000	S7	Ustawienie ogrodzenia	100,00%