

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 15.10 -21.10.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
UMOCNIENIE POBOCZY				
1	S7	S7	umocnienie poboczy	dodatkowe
BARIERY DROGOWE				
2	S7	S7	Bariery H1W2 jednostronne	100,00%
3	S7	S7	Bariery H1W3 jednostronne	225,00%
ELEMENTY ULIC - KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
4	3+650-3+800 L	DZ8/A	Ułożenie krawężnika betonowego	100,00%
ELEMENTY PREFABRYKOWANE KORYTKOWE				
5	DZ8/A	DZ8/A	umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	100,00%
6	1+053-1+079 7+280-7+306	S7	ułożenie ścieku korytkowego w pasie rozdziału	dodatkowe
UMOCNIENIE SKARP MATĄ ANTYEROZYJNĄ				
7	DZ8/A	DZ8/A	Umocnienie skarp matą antyerozyjną	100,00%
OGRODZENIE				
8	S7	S7	Ustawienie ogrodzenia	100,00%
ZATOKI AUTOBUSOWE				
9	DZ8/A	DZ8/A	wykonanie zatoki autobusowej	100,00%
HUMUSOWANIE				
10	S7, DD5, DD6, DD7, DZ 8	S7, DD5, DD6, DD7, DZ 8	Humusowanie z obsianiem skarp	100,00%
DARNIOWANIE				
11	S7, DD7, DZ 8	S7, DD7, DZ 8	darniowanie skarp na piasek kożuchowe-pełne (umocnienie dna rowów)	60,00%