

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 16.05 -22.05.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
W-WA MROZOOCHRONNA 10 CM- STRONA LEWA				
1	6+010-6+100	S7 j.L	Warstwa mrozochronna (góra) gr. 10 cm	100,00%
2	6+275-6+300	S7 j.L	Warstwa mrozochronna (góra) gr. 10 cm	100,00%
W-WA MROZOOCHRONNA 10 CM- STRONA PRAWA				
3	5+980-6+100	S7 j.P	Warstwa mrozochronna (góra) gr. 10 cm	100,00%
4	6+275-6+290	S7 j.P	Warstwa mrozochronna (góra) gr. 10 cm	100,00%
PODBUDOWA KŁSM 20 CM- KR1				
5	przejazd gospodaczy	pod WS-8/A	Podbudowa kłsm gr. 20 cm	dotatkowe
NAWIERZCHNIA KRUSZYWOWA- DROGI DOJAZDOWE+zjazdy				
6	1+628-1+740	DD 7/A	Nawierzchnia kruszywowa	100,00%
7	0+130-0+200	DD 9/A	Nawierzchnia kruszywowa	100,00%
W-WA ŚCIERALNA SMA - KR6/KR4				
8	5+980-6+100	S7 P.A.	Warstwa ścieralna SMA 11 (KR 4) gr.4cm	dotatkowe
BARIERY DROGOWE				
9	6+350-6+550	S7 P.R.	Bariery H2W4-dwustronna	100,00%
10	0+600-0+760	S7	Bariery H2W4-dwustronna rozbieralna	100,00%
11	1+050-1+100	S7	Bariery H2W4-jednostronna	50,00%
OZNAKOWANIE PIONOWE				
12	WMPN	rondo 1 i 2	Ustawienie tablic prowadzących aktywnych U-3a	dotatkowe
ELEMENTY PREFABRYKOWANE KORYTKOWE				
13	łącnica B	DD7/A 2+450-2+600	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	233,33%
HUMUSOWANIE				
14	S7	zb 5,6,7	Humusowanie z obsianiem skarp	100,00%