

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 19.12 -25.12.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
UMOCNIENIE POBOCZY				
1	DZ8/A	DZ8/A	Umocnienie poboczy	dodatkowe
ELEMENTY PREFABRYKOWANE KORYTKOWE				
2	2+950-2+350, STR. L,P	DZ8/A	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	153,33%
UMOCNIENIE SKARP MATĄ ANTYEROZYJNĄ				
3	S7	S7	Umocnienie skarp matą antyerozyjną	100,00%
OGRODZENIE				
4	ZB-9, DPG-5	S7	Ustawienie ogrodzenia	dodatkowe
HUMUSOWANIE				
5	S7	S7	Humusowanie z obsianiem skarp	115,00%
NASADZENIA				
6	DPG-5	DPG-5	Sadzenie i pielęgnacja drzew liściastych (doły o średnicy 0,5 m i głęb. 0,7 m z całkowitą zaprawą ziemią kompostową, palikowanie)	100,00%
7	DPG-5	DPG-5	Sadzenie i pielęgnacja drzew iglastych (doły o średnicy 0,5 m i głęb. 0,7 m z całkowitą zaprawą ziemią kompostową, palikowanie)	100,00%
8	S7	DPG-5	Sadzenie i pielęgnacja krzewów liściastych i pnączy (doły o średnicy 0,3 m i głęb. 0,5 m z całkowitą zaprawą ziemią kompostową)	100,00%
9	DZ8/A	DZ8/A	Rozścielenie kory mielonej pod drzewami, krzewami i pnączami grubości 5 cm	dodatkowe
10	DPG-5	DPG-5	Wykonanie muraw zielonych wraz z ułożeniem warstwy ziemi urodzajnej grub. 30 cm z uprzednim oczyszczeniem i plantowaniem terenu	100,00%