

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 21.12 -27.12.2015 R.

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	S7 1+000 - 1+400, łącznica A	S7	Rozebranie ścieków z elementów betonowych (ściek trójkątny)	100,00%
2	S7 1+000 - 1+400, łącznica A		Rozebranie przeoustów Ø 100 cm	100,00%
<b>WYKOPY - STRONA LEWA</b>				
3	łącznica A,B,C	WMPD	wykonanie wykopów	28,57%
<b>NASYPY - STRONA LEWA</b>				
4	łącznica A,B,C	WMPD	wykonywanie nasypów	33,33%
<b>ULEPSZONE PODŁOŻE STAB. CEMENTEM 15 CM - STRONA PRAWA</b>				
5	2+850-2+900+ łącznica B	S7 j.P.	ulepszone podłoże z gr. stab.cementem gr. 15 cm	104,55%
<b>W-WA MROZOOCHRONNA 30 CM - STRONA LEWA</b>				
6	2+850-2+900+ łącznica B	S7 j.L.	warstwa mrozochronna (dolna) gr.30 cm	130,43%
<b>BARIERY DROGOWE</b>				
7	7+900-8+400	S7 P.R.	bariery H2W4- dwustronna	100,00%