

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 25.04 -01.05.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
WARSTWY ODSĄCZAJĄCE -KR 1				
1	obiekt WS-8A	przejazd gospodarczy	warstwa odsączająca KR 1	100,00%
ODWODNIENIE I PRZEPUSTY				
2		DD7/A, WS 6/A	Przepusty stalowe \varnothing 80 cm	440,00%
BARIERY DROGOWE				
3	łącnica B	S7, WMPD	Bariery H1W3	36,06%
4	łącnica AiC	WMPD	Bariery H1W2 jednostronna	175,00%
OZNAKOWANIE PIONOWE				
5		WMPD	Ustawienie słupków	dodatkowe
6		WMPD	znaki typu "B"	dodatkowe
7		WMPD	znaki typu "C"	dodatkowe
8		WMPD	znaki typu "D"	dodatkowe
9		WMPD	znaki typu "E"	dodatkowe
CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ				
10	DZ 8/A	zatoki autobusowe	chodnik z kostki betonowej	dodatkowe
ELEMENTY ULIC - krawężniki i obrzeża				
11	DZ 8/A	zatoki autobusowe	ułożenie krawężnika betonowego	100,00%
12	DZ 8/A	zatoki autobusowe	ułożenie obrzeża betonowego	dodatkowe
ZATOKI AUTOBUSOWE				
13	5+310,5+630	DZ 8/A	Wykonanie zatoki autobusowej	dodatkowe
HUMUSOWANIE				
14	WMPD - łącznice A,B	DD7/A	Humusowanie z obsianiem skarp	250,00%
15	łącnica C	WMPD	Umocnienie skarp matą antyerozyjną	dodatkowe