

## Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 26.09 -02.10.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>PODBUDOWA KŁSM 22 CM - STRONA PRAWA</b>				
1	1+030- 1+090	S7 JP	podbudowa z kruszywa kłsm gr. 22 cm	100,00%
2	1+106-1+122	S7 JP	podbudowa z kruszywa kłsm gr. 22 cm	100,00%
<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE - STRONA LEWA</b>				
3	6+740-7+450	S7 JL	oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (w.wiążąca)	dodatkowe
4	1+500-2+100	S7 JL	oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (w.wiążąca)	dodatkowe
5	0+920-1+500	S7 JL	oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (w.wiążąca)	dodatkowe
<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE - STRONA PRAWA</b>				
6	5+920-6+740	S7 JP	oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (w.wiążąca)	dodatkowe
7	1+035-1+122	S7 JP	oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (pod BA)	dodatkowe
8	1+147-1+270	S7 JP	oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (pod BA)	dodatkowe
9	1+040-1+090	S7 JP	oczyszczenie i skropienie w-w niebitumicznych (kłsm)	dodatkowe
10	1+106-1+122	S7 JP	oczyszczenie i skropienie w-w niebitumicznych (kłsm)	dodatkowe
11	1+147-1+242	S7 JP	oczyszczenie i skropienie w-w niebitumicznych (kłsm)	dodatkowe
<b>PODBUDOWA AC WMS - STRONA PRAWA</b>				
12	1+040-1+090	S7 JP	Podbudowa AC WMS 22 P	100,00%
13	1+106-1+122	S7 JP	Podbudowa AC WMS 22 P	100,00%
14	1+147-1+242	S7 JP	Podbudowa AC WMS 22 P	100,00%
<b>W-WA ŚCIERALNA SMA - KR6/KR4</b>				
15	0+920-1+500	S7 JL	warstwa ścieralna SMA 11 (KR 6) gr. 4 cm	100,00%
16	1+500-2+100	S7 JL	warstwa ścieralna SMA 11 (KR 6) gr. 4 cm	100,00%
17	5+920- 6+740	S7 JP	warstwa ścieralna SMA 11 (KR 6) gr. 4 cm	100,00%
18	6+740-7+450	S7 JL	warstwa ścieralna SMA 11 (KR 6) gr. 4 cm	100,00%
<b>UMOCNIENIE POBOCZY - STRONA LEWA</b>				
19	S7, DD6	S7	umocnienie poboczy	100,00%
<b>ELEMENTY ULIC - ŚCIEK TRÓJKĄTNY</b>				
20	1+039-1+081	S7 J.P. str P	Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	dodatkowe
<b>CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ</b>				
21	przejazd gospodarczy pod WS-3		chodnik z kostki betonowej	100,00%
<b>ELEMENTY PREFABRYKOWANE KORYTKOWE</b>				
22	S7 pod DPG-5	S7	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	290,00%
<b>OGRODZENIE</b>				
23	0+500-3+000	S7 str.L	Ustawienie ogrodzenia	100,00%
<b>HUMUSOWANIE</b>				
24	S7, DD9,DD5	S7	Humusowanie z obsianiem skarp	dodatkowe