

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 27.06 -03.07.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
WYKOPY - STRONA PRAWA				
1	5+250-5+400	S7	Wykonanie wykopów	120,00%
ULEPSZONE PODŁOŻE STAB. CEMENTEM 15 cm-STRONA LEWA				
2	5+200-5+480	S7 j.L	ulepszone podłoże z gr.stab.cementem gr.15 cm	100,00%
ULEPSZONE PODŁOŻE STAB. CEMENTEM 15 cm-STRONA PRAWA				
3	5+250-5+500	S7 j.P	ulepszone podłoże z gr.stab.cementem gr.15 cm	dodatkowe
W-WA MROZOOCHRONNA 10 CM- STRONA LEWA				
4	5+200-5+480	S7 j.L	warstwa mrozochronna (góra) gr. 10 cm	100,00%
W-WA MROZOOCHRONNA 30 CM- STRONA LEWA				
5	5+200-5+480	S7 j.L	warstwa mrozochronna gr. 30 cm	100,00%
PODBUDOWA KŁSM 22 CM- STRONA LEWA				
6	5+200-5+480	S7 j.L	Podbudowa kłsm gr. 22 cm	100,00%
BARIERY DROGOWE				
7		S7 P.R.	Bariery H2W4-dwustronna	dodatkowe
ELEMENTY PREFABRYKOWANE KORYTKOWE				
8	łącnica D,E,F	WMPD	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	dodatkowe
EKRANY akustyczne i przeciwolśnieniowe				
9	pale fundamentowe	E4	Ekrany akustyczne	100,00%
OGRODZENIE				
10	S7 7+500-9+163 L+P	S7	Ustawienie ogrodzenia	100,00%