

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 28.03 -03.04.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ULEPSZONE PODŁOŻE STABILIZOWANE CEMENTEM - drogi dojazdowe +zjazdy				
1	DG1/A, DD7/A, DZ8/A, DD9/A, DD10A	zjazdy	ulepszone podłoże z gr. stab. Cementem	dodatkowe
PODBUDOWA KŁSM 22 CM - STRONA PRAWA				
2	0+980 - 1+020	S7 j.P	Podbudowa kłsm gr. 22 cm - 50% grubości (cz.2/2)	100,00%
ELEMENTY ULIC - ściek trójkątny				
3	2+850 - 2+920 j.L. str P.	S7 j. P	Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	100,00%
HUMUSOWANIE				
4		DD7/A, DD10/A	Humusowanie z obsianiem skarp	100,00%