

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 28.09 -04.10.2015 R.

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	5+500-6+000	S7 j.P	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.35 cm	dodatkowe
<b>WYKOPY - STRONA PRAWA</b>				
2	2+600-3+700	S7 J.P.	wykonanie wykopów	dodatkowe
3	0+000-0+730 ROWY	S7 J.P.	wykonanie wykopów	100,00%
4	ZB8/A	ZB8/A	wykonanie wykopów	400,00%
<b>NASYPY - STRONA LEWA</b>				
5	3+860-3+949	DZ8/A	Wykonywanie nasypów - GWN	100,00%
<b>NASYPY - STRONA PRAWA</b>				
6	2+700-3+000	S7 j.P	Wykonywanie nasypów	120,00%
7	łącnica C WMPD	S7 j.P	Wykonywanie nasypów	120,00%
<b>ULEPSZONE PODŁOŻE STABILIZOWANE CEMENTEM 15 CM - STRONA PRAWA</b>				
8	S7 J.P.2+900-3+010 ; S7 J.L.2+900-3+030; łącnica C WMPD 0+215-0+265	S7 j.P+L	ulepszone podłoże z gr. stab. cementem gr. 15 cm	196,00%
<b>WARSTWY ODSĄCAJĄCE 15 CM - STRONA LEWA</b>				
9	3+600+3+860	DZ8/A	wykonanie warstwy odsączającej z piasku lub pospółki, grubość warstwy 15 cm	100,00%
<b>W-WA MROZOOCHRONNA 15 CM- STRONA LEWA</b>				
10	3+860-3+949	DZ8/A	warstwa mrozochronna gr. 15 cm	100,00%
<b>W-WA MROZOOCHRONNA 30 CM- STRONA PRAWA</b>				
11	0+000-0+730+łącnica C,D WMPN	S7 j.P	warstwa mrozochronna gr. 30 cm	100,00%
12	S7 J.P.2+900-3+010 ; S7 J.L.2+900-3+030; łącnica C WMPD 0+215-0+265	S7 j.L+P	warstwa mrozochronna gr. 30 cm	dodatkowe
13	5+100-5+230	S7 j.P	warstwa mrozochronna gr. 30 cm	130,00%
<b>PODBUDOWA KŁSM 20 CM-STRONA LEWA</b>				
14	3+600-3+949	DZ8/A	podbudowa kłsm gr 20 cm	100,00%
15	łącnica D,E,F, WMPD	WMPD	podbudowa kłsm gr 20 cm	100,00%
<b>PODBUDOWA KŁSM 22 CM-STRONA PRAWA</b>				
16	3+100-3+400 +łącnica E,F WMPD	S7 j.P	podbudowa kłsm gr 22 cm - 50% grubości (cz. 2/2)	100,00%
17	4+200-4+460	S7 j.P	podbudowa kłsm gr 22 cm - 50% grubości (cz. 2/2)	100,00%

18	4+680-5+100	S7 j.P	podbudowa kłsm gr 22 cm - cz. 1+2	93,33%
<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE - pozostałe drogi</b>				
19	3+580-3+949	DZ8/A	oczyszczenie i skropienie w-w niebitumicznych (kłsm)	100,00%
20	4+037-4+310	DZ8/A	oczyszczenie i skropienie w-w niebitumicznych (kłsm)	100,00%
21	4+037-4+310	DZ8/A	oczyszczenie i skropienie w-w niebitumicznych (podb. BA)	100,00%
<b>PODBUDOWA BA KR-3 - STRONA LEWA</b>				
22	4+037-4+310	DZ8/A	Podbudowa BA gr. 7 cm	100,00%
<b>W-WA WIĄŻĄCA KR-3 - STRONA LEWA</b>				
23	4+037-4+310	DZ8/A	warstwa wiążąca gr. 6cm	100,00%
<b>ELEMENTY ULIC - ściek trójkątny</b>				
24	2+520-2+570	S7 j.L	Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	50,00%
<b>ELEMENTY PREFABRYKOWANE KORYTKOWE</b>				
25		DD2/A	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	110,00%
<b>HUMUSOWANIE</b>				
26	S7 J.L. 0+500-0+900		Humusowanie z obsianiem skarp	100,00%