

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 29.02 -06.03.2016

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
WYKOPY - STRONA PRAWA				
1	1+000-1+060	S7 j.P.	wykonywanie wykopów	dodatkowe
NASYPY -STRONA PRAWA				
2	6+400- 6+800	pas rozdziału	wykonanie nasypów - GWN	100,00%
3	1+000-1+040	S7 j.P.	wykonanie nasypów - GWN	dodatkowe
ODWODNIENIE I PRZEPUSTY				
4		DZ8/A , DD10 A	przepusty pod zjazdami \varnothing 50 cm	100,00%
5		WS8/A	przepusty stalowe \varnothing 80 cm	116,67%
ELEMENTY ULIC - ściek trójkątny				
6	W. Miłomłyn PD - łącznica A,C,B	S7	ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	dodatkowe
ELEMENTY PRFABRYKOWANE KORYTKOWE				
7		DZ8/A	umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	320,00%
OZNAKOWANIE PIONOWE				
8	1+360; 2+435; 2+985; 3+190; 3+685	fundament	Konstrukcja bramowa dla znaków drogowych	100,00%
HUMUSOWANIE				
9	5+400-6+000	S7 i DD7/A	humusowanie	88,00%