

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 14.12 -20.12.2015 R.

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	1+060-1+300	DK7	Rozebranie naw. bitumicznych gr. 20 cm	108,33%
2	łącnica C	WMPD	Rozebranie naw. bitumicznych gr. 20 cm	100,00%
3	1+060-1+300	DK7	Rozebranie podbudowy z kruszywa stab.cementem gr 25 cm	108,33%
4	łącnica C	WMPD	Rozebranie podbudowy z kruszywa stab.cementem gr 25 cm	100,00%
WYKOPY - STRONA PRAWA				
5	3+100-3+150	DD 7/A	wykonanie wykopów	100,00%
NASYPY - STRONA PRAWA				
6	3+400-4+650	S 7	wykonywanie nasypów - zasypanie pasa rozdziału	100,00%
W-WA MROZOOCHRONNA 10 CM - STRONA LEWA				
7	7+300-7+400	S7 j.L.	warstwa mrozochronna (góra) gr.10 cm	100,00%
W-W MROZOOCHRONNA 10 CM - STRONA PRAWA				
8	7+300-7+400	S7 j.P.	warstwa mrozochronna gr.30 cm	100,00%
PODBUDOWA KŁSM 22 cm - STRONA PRAWA				
9	5+500-5+960	S7 j.P.	podbudowa kłsm gr. 22 cm - 50 % grubści (cz.1/2)	100,00%
10	5+500-5+960	S7 j.P.	podbudowa kłsm gr. 22 cm - 50 % grubści (cz.2/2)	100,00%
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE - STRONA PRAWA				
11	6+620-6+830	S7 j.P.	oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych (kłsm)	100,00%
PODBUDOWA AC WMS - STRONA PRAWA				
12	6+650-6+800	S7 j.P.	podbudowa AC WMS 22 P- I warstwa	100,00%
13	6+650-6+800	S7 j.P.	podbudowa AC WMS 22 P- II warstwa	100,00%
PODBUDOWA AC WMS - STRONA LEWA				
14	6+620-6+830	S7 j.L.	podbudowa AC WMS 22 P- I warstwa	100,00%
15	6+615-6+830	S7 j.L.	podbudowa AC WMS 22 P- II warstwa	100,00%
BARIERY DROGOWE				
16	2+400-2+550	S7 j.P.	bariery H1W3	82,50%
17	7+400-9+163	S7 P.R.	bariery H2W4- dwustronna	32,00%
OGRODZENIE				
18	0+000-1+000	S7	ustawienie ogrodzenia	100,00%
HUMUSOWANIE				
19	1+300-3+000	S7	humusowanie z obsianiem skarp	100,00%