

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 12.09 -18.09.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Zasypanie przestrzeni za przyczółkiem P1	100,00%
2	DPD 2.1	Zasyпки muru oporowego w osi P1 jezdni lewa	100,00%
3	DPD 2.1	Betonowanie płyty przejściowej P2 jezdni lewa	100,00%
4	MS-2	Betonowanie płyty przejściowej P1 jezdni lewa	100,00%
5	MS-2	Izolacja przyczółka P2 do wysokości 2 m	100,00%
6	DPD 2.2	Zbrojenie płyty przejściowej P1 P2 jezdni lewa	100,00%
7	DPD 2.2	Betonowanie płyty przejściowej P1 P2 jezdni lewa	100,00%
8	DPD 2.2	Izolacja ustroju nośnego	100,00%
9	WS-3	Zbrojenie płyty przejściowej P1 P2 jezdni lewa	100,00%
10	WS-3	Betonowanie płyty przejściowej P1 jezdni lewa	100,00%
11	WS-3	Izolacja ustroju nośnego	100,00%
12	WS-4	Rozbiórka podpór pośrednich	50,00%
13	DPG - 5	Wbijanie pali prefabrykowanych pod podporą nr 1 tuku żelbetowego	100,00%
14	DPG - 5	Wykonanie podkładu z chudego betonu pod ławą P1	ponad plan
15	DPG - 5	Wykonanie 60% zbrojenia sekcji A podpory 1	ponad plan
16	WS-6	Zbrojenie: korpus P1 nitka prawa i P2 nitka lewa	100,00%
17	WS-6	Betonowanie słupów podpory P3 jezdni prawa etap I i II	100,00%
18	MD 7.1	Izolacja gruba ustroju	100,00%
19	MD 7.1	Beton kap środkowe przęsło	100,00%
20	MD 7.1	Montaż rurek osłonowych pod kable telekom.	50,00%
21	MD 7.1	Bariera N2 W3 B	28,57%
22	MS 7	Zbrojenie: korpus P6 nitka lewa	107,29%
23	WS 8	Zasypanie wykopów pod fundamenty - segment 2 i 3	100,00%
24	WS 8	Montaż konstrukcji	100,00%
25	PE 2/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment wewnętrznego	100,00%
26	PE 3/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment zewnętrznego	100,00%
27	PE 4/A	Betonowanie fundamentów skrzydeł	100,00%
28	PE 4/A	Betonowanie gzymsu części przelotowej	ponad plan
29	PE 5/A	Zabezpieczenie dylatacji	ponad plan
30	PE 5/A	Betonowanie ścian skrzydeł	100,00%
31	PE 5/A	Izolacja	78,74%
32	PE 7/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment zewnętrznego i dolewka segmentu wewnętrznego	100,00%
33	PE 7/A	Betonowanie fundamentów skrzydeł	100,00%

34	PE 9/A	Izolacja	100,00%
35	PE 9/A	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	ponad plan
36	PE 10/A	Betonowanie fundamentów skrzydeł	ponad plan
37	PE 10/A	Zabezpieczenie dylatacji	ponad plan
38	PE 11/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment zewnętrznego	100,00%
39	PE 11/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego dolewka segmentu wewnętrznego (sekcja 2)	ponad plan
40	PE 12/A	Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segment wewnętrznego	100,00%
41	PE 13/A	Betonowanie ścian skrzydeł	100,00%
42	PE 13/A	Izolacja	100,00%
43	PE 14/A	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków - zasyпка inżynierska	ponad plan