

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 04.03.2017 -10.03.2017

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	MS-7	Wykonanie obruku w strefie przyczółka P6	167,45%
2	MS-7	Wykonanie balustrady w psie rozdziału	ponad plan
3	MS-7	Wykonanie stałych znaków wysokościowych	ponad plan
4	MD 7.1	Wykonanie stałych znaków wysokościowych	ponad plan
5	MD 7.1	Konstrukcja oporowa z geosiatek komórkowych wypełnionych	100,00%
6	MD 7.1	Wykonanie palisady	ponad plan
7	MD 7.1	Obsiew trawą pod obiektem	ponad plan
8	MD 7.1	Wykonanie kieszki faszynowej	ponad plan
9	MD 7.1	Wykonanie obruku w strefie przyczółka P1 i P4	ponad plan