

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 18.03.2017 -21.03.2017

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	MD 7.1	Wykonanie żywicy na kapach chodnikowych jezdni prawa	ponad plan
2	MD 7.1	Obsiew trawą pod obiektem	100,00%
3	DPG-5	Antykorozyja na gzymsie łuku żelbetowego w ciągu jezdni prawej	92,68%
4	DD9/A	Antykorozyja na oczepe muru oporowego	100,00%