

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda
(pododcinek A)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 01.07-08.07.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	MS 2	Zbrojenie ustroju niosącego	100,00%
2	MS 2	Wpusty mostowe powierzchniowe	100,00%
3	MS 2	Sączki	100,00%
4	MS 2	Kotwy talerzowe	100,00%
6	DPD 2.2	Beton klasy C25/30 (B30) - fundament murów oporowych	100,00%
7	DPD 2.2	Zasypanie przestrzeni za przyczółkiem P1 P2	100,00%
8	DPD 2.2	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	100,00%
11	DPG-5	Montaż konstrukcji stalowej nad drogą DD7	100,00%
13	DD-9	Wykonanie ściany oporowej z gruntu zbrojonego	46,43%
14	WS-6	Montaż krawężników kamiennych w strefie skrzydła przyczółka P1 jezdni lewa	100,00%
15	WS-6	Prefabrykat gzymsowy typ 1 zew. h=1,1m w strefie skrzydła przyczółka P1 jezdni lewa	100,00%
16	WS-6	zbrojenie kap chodnikowych jezdni lewej w strefie skrzydła przyczółka P1	100,00%
17	WS-6	Izolacja termozgrzewalna w strefie jezdni (jezdni lewa)	20,00%
19	WS-6	Montaż urządzenia dylatacyjnego podpory P4 jezdni lewa	100,00%
22	MS 7	Betonowanie dźwigarów ustroju nośnego przęsła P2- P3 jezdni prawa	100,00%
23	MS 7	Zbrojenie i deskowanie poprzecznic P4- P5 i przęsła P3- P4	100,00%