

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 01.10-07.10.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	DPD 2.1	Ciek przykrawężnikowy	100,00%
2	DPD 2.1	Ułożenie warstwy wiążącej JP	ponad plan
3	MS 2	Ułożenie schodów skarpowych JP	ponad plan
4	DPD 2.2	Ułożenie schodów skarpowych JP	ponad plan
5	DPD 2.2	Ułożenie warstwy wiążącej JP	ponad plan
6	DPG 5	Zasyпка obiektu po stronie j. prawej oraz j. lewej	60,00%
7	DPG 5	Zasyпка powłoki DD7/A oraz DZ8/A	208,73%
8	DD9/A	Chudy beton pod zwieńczenie muru oporowego	80,00%
9	WS-6	Wykonanie hydrofobizacji wgłębnej - podpory i płyta pomostu jezdni prawej	100,00%
10	WS-6	Umocnienie skarpy P4 z brukowej kostki betonowej	250,00%
11	MS 7	Zbrojenie i deskowanie płyty ustroju P1- P2 jezdni prawa	100,00%
12	MS-7	Iniekcja kabli sprężających przęsła od P2 do P5 jezdni prawa	100,00%
13	MS-7	Papa termozgrzewalna w strefie kapy wewnętrznej przęsła P2-P5 jezdni prawa	231,61%
14	MS 7	Płyta ustroju przęsła P5-P6 jezdni prawa	100,00%
15	MS 7	Układanie schodów skarpowycj jezdni lewa	ponad plan
16	MS 7	Montaż reperów	ponad plan